2014 年急流槽工程第 1 期（6 月）监理月报

工程描述	<p>2012 年 7 月以来，河北省各地普降大到暴雨，受降雨影响，造成急流槽及路基损坏。根据设计文件拆除已损坏的 GRC 复合材料泄水槽，原收水口处浇筑沥青砂拦水带。对边坡进行修整夯实，并在原有位置左右两侧 5 米范围内坡面稳定的路段重新浇筑水泥混凝土泄水槽。泄水槽出水口对应位置的边沟也进行硬化处理，处理长度为 2 米。对双向八车道集中排水形式路段及凹形竖曲线汇水较大路段急流槽进行加密，原急流槽每两道之间增设一道急流槽，增设急流槽间距为 24 米，并硬化出水口边沟，硬化长度为 2 米。</p>
合同概况	<p>JLC-1 标：急流槽加密改造 944 道，急流槽旧槽维修 771 道。 JLC-2 标：急流槽加密改造 753 道，急流槽旧槽维修 832 道。</p>
进度与计划	进度严重滞后于计划
工程支付	无
工程变更	无
承包人进场人员及设备	<p>JLC-1 标：进场施工队伍三个，模板 30 套，振捣器 8 台，发电机 4 台； JLC-2 标：进场施工队伍二个，模板 200 米，振捣器 8 台，发电机 8 台；</p>
质量控制	可控
存在问题	急流槽工程进度比较滞后。
安全方面	<p>我总监办下发了安全作业相关要求及《公路养护安全作业规程》(JTG_H30-2004)，施工现场安全警示标志符合施工要求，安全处于可控状态。</p>
月度工作总结	<p>六月份的急流槽工程主要是施工的准备阶段，施工进度比较缓慢，施工单位对施工人员工程技术交底不够彻底，导致施工单位新进场人员对施工工艺不够熟练，出现了一些不应该出现的错误。出现了返工现象，既影响了工期，同事带来不必要的损失。七月份，雨季的到来更会影响工程进度，要求施工单位看好天气预报，提前谋划，合理安排工序。</p>