

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 降雨

日期: 2017 年 5 月 3 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	(贫混)水泥混凝土配合比审批 南官互通匝道拓宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 光缆拆移
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 4 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1563+469 北京方向搭板下路基打孔、注浆(大名台、北京台) 南官互通匝道拓宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 光缆拆移
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 5 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1546+204 北京方向搭板下路基打孔、注浆(北京台) 南官互通匝道拓宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 光缆拆移
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云转小雨

日期: 2017 年 5 月 6 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1544+619 北京方向搭板下路基打孔、注浆(北京台、大名台) 南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 光缆拆移
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴转多云

日期: 2017 年 5 月 7 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1544+076 北京方向搭板下路基打孔、注浆(北京台)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 5 月 8 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1543+609 北京方向搭板下路基打孔、注浆(北京台、大名台)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云转阴

日期: 2017 年 5 月 9 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1542+035 北京方向搭板下路基打孔、注浆(北京台、大名台)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 雷阵雨

日期: 2017 年 5 月 10 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1542+035 大名方向搭板下路基打孔、注浆(北京台、大名台)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云转晴

日期: 2017 年 5 月 11 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	整理资料。
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 12 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1544+076 大名方向搭板下路基打孔、注浆(北京台、大名台)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云转晴

日期: 2017 年 5 月 13 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1544+619 大名方向搭板下路基打孔、注浆(北京台、大名台) 土的标准击实试验审批 原材料检验(石灰)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云转晴

日期: 2017 年 5 月 14 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1544+857 大名方向搭板下路基打孔、注浆(北京台、大名台)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 15 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1544+735 大名方向搭板下路基打孔、注浆(北京台)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况： 晴

日期： 2017 年 5 月 16 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	原材料检验（水泥）
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 17 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1546+802 大名方向搭板下路基打孔、注浆(大名台)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 18 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1546+802 大名方向搭板下路基打孔、注浆(北京台) C30 水泥混凝土配合比审批
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 19 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 波形护栏拆除
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 20 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1552+670 大名方向搭板下路基打孔、注浆(北京台) 南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 波形护栏拆除
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 21 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1552+670 大名方向搭板下路基打孔、注浆(大名台) 原材料检验(水泥) 南官互通匝道拓宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 波形护栏拆除
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 22 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 标志标牌拆除
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云转阵雨

日期: 2017 年 5 月 23 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1553+326 大名方向搭板下路基打孔、注浆(大名台) 南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 标志标牌拆除
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 5 月 24 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 路基清表
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 25 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1557+147 大名方向搭板下路基打孔、注浆(大名台) 原材料检验(砂子、水泥、碎石) 南官互通匝道拓宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 路基清表
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 26 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1559+149 大名方向搭板下路基打孔、注浆(大名台)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 27 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 路面铣刨
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 28 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 路基开台阶
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 29 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧路基填筑(第一层、第二层、第三层、第四层、第五层)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 5 月 30 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧路基填筑(第六层、第七层、第八层、第九层、第十层)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云转阵雨

日期: 2017 年 5 月 31 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧路基填筑(第十一层、顶层) (AC-13C) 沥青混凝土配合比审批 15%、5%石灰稳定土标准击实试验审批
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 6 月 1 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1562+852 大名方向搭板下路基打孔、注浆(大名台) 南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 石灰土底基层
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 雷阵雨转小雨

日期: 2017 年 6 月 2 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1573+344 大名方向搭板下路基打孔、注浆(北京台)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云转晴

日期: 2017 年 6 月 3 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1576+544 北京方向搭板下路基打孔、注浆(北京台)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 6 月 4 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1575+482 北京方向搭板下路基打孔、注浆(北京台、大名台) 南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 贫混基层
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 小雨

日期: 2017 年 6 月 5 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1545+735 北京方向搭板下路基打孔、注浆(北京台、大名台) 原材料检验(热轧带肋钢筋) 南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 贫混基层养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云转晴

日期: 2017 年 6 月 6 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1549+140 北京方向搭板下路基打孔、注浆(北京台、大名台) 南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 贫混基层养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 6 月 7 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1586+687 北京方向搭板下路基打孔、注浆(北京台、大名台) 南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 贫混基层养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 6 月 8 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1574+950 北京方向搭板下路基打孔、注浆(北京台、大名台) 南官互通匝道扩宽工程, AK0+420-AK0+530 右侧, 贫混基层养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况： 晴转多云

日期： 2017 年 6 月 9 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通匝道扩宽工程，AK0+420-AK0+530 右侧，贫混基层养生整理资料
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 6 月 10 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	原材料检验（砂子、水泥） 南官互通匝道扩宽工程，AK0+420-AK0+530 右侧，贫混基层养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云转阵雨

日期: 2017 年 6 月 11 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	原材料检验(碎石) 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层支模
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 阵雨

日期: 2017 年 6 月 12 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层 钢筋加工及安装（奇数板） 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层 支模
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 阵雨转多云

日期: 2017 年 6 月 13 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层 钢筋加工及安装（奇数板） 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层 支模
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 6 月 14 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层 钢筋加工及安装（奇数板）
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 6 月 15 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层 砼浇筑（奇数板）
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 6 月 16 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层支模（偶数板） 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层钢筋加工及安装（偶数板） 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生（奇数板）
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴转多云

日期: 2017 年 6 月 17 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层支模（偶数板） 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层钢筋加工及安装（偶数板） 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生（奇数板） K1576+544 北京方向，北京台，沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1576+544 北京方向，北京台，热熔反光标线
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况： 晴转多云

日期： 2017 年 6 月 18 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层支模（偶数板） 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层钢筋加工及安装（偶数板） 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生（奇数板） K1575+482 北京方向，北京台、大名台，沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1575+482 北京方向，北京台、大名台，热熔反光标线
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 阵雨转多云

日期: 2017 年 6 月 19 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生（奇数板） 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层砼浇筑（偶数板）
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况： 晴转多云

日期： 2017 年 6 月 20 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生（奇数板） 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生（偶数板）
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 阴转小雨

日期: 2017 年 6 月 21 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1563+469 北京方向, 北京台、大名台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1563+469 北京方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生(奇数板) 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生(偶数板)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 中雨转小雨

日期: 2017 年 6 月 22 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生（奇数板） 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生（偶数板）
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 小雨

日期: 2017 年 6 月 23 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生（偶数板）
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 小雨转晴

日期: 2017 年 6 月 24 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生（偶数板）
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 阴转晴

日期: 2017 年 6 月 25 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1546+204 北京方向, 北京台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1546+204 北京方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层 养生(偶数板)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 6 月 26 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1544+619 北京方向, 北京台、大名台、桥面, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1544+619 北京方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧混凝土面层养生 (偶数板)
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 6 月 27 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	整理资料
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 6 月 28 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1544+076 北京方向, 北京台、大名台、桥面, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1544+076 北京方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 6 月 29 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	整理资料
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 6 月 30 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1543+609 北京方向, 北京台、大名台、桥面, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1543+609 北京方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况： 晴转多云

日期： 2017 年 7 月 1 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	整理资料
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 7 月 2 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	整理资料 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础支模
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 3 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1542+035 北京方向, 北京台、大名台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1542+035 北京方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础钢筋加工 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础支模
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 雷阵雨

日期: 2017 年 7 月 4 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础钢筋加工 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础支模
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 雷阵雨

日期: 2017 年 7 月 5 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1542+035 大名方向, 北京台、大名台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1542+035 大名方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础钢筋加工 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础支模
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 小雨

日期: 2017 年 7 月 6 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	整理资料
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 7 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础浇筑
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 7 月 8 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1544+076 大名方向, 北京台、大名台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1544+076 大名方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 9 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 10 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1544+619 大名方向, 北京台、大名台、桥面, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1544+619 大名方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 11 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1544+897 大名方向, 北京台、大名台、桥面, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1544+897 大名方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴转多云

日期: 2017 年 7 月 12 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1545+735 大名方向, 北京台、大名台、桥面, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1545+735 大名方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴转多云

日期: 2017 年 7 月 13 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1546+802 大名方向, 北京台、大名台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1546+802 大名方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 雷阵雨

日期: 2017 年 7 月 14 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1551+722 大名方向, 北京台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1551+722 大名方向, 北京台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌基础养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 雷阵雨

日期: 2017 年 7 月 15 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1552+670 大名方向, 北京台、大名台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1552+670 大名方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 7 月 16 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1553+326 大名方向, 北京台、大名台、桥面, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1553+326 大名方向, 北京台、大名台, 热熔反光标线
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 7 月 17 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1557+147 大名方向, 大名台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1557+147 大名方向, 大名台, 热熔反光标线
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 雷阵雨

日期: 2017 年 7 月 18 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1559+149 大名方向, 北京台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1559+149 大名方向, 北京台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌安装
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 7 月 19 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1562+852 大名方向, 大名台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1562+852 大名方向, 大名台, 热熔反光标线 南官互通部分匝道扩宽改造工程标志标牌安装
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云转雷阵雨

日期: 2017 年 7 月 20 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	K1573+344 大名方向, 北京台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 K1573+344 大名方向, 北京台热熔反光标线
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 中雨转小雨

日期: 2017 年 7 月 21 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧沥青混凝土面层（下面层、上面层）
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 7 月 22 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧热熔反光标线 榆科互通 C 匝道, 北京台、大名台, 沥青混凝土铣刨、撒油、摊铺 榆科互通 C 匝道, 北京台、大名台, 热熔反光标线
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 23 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧波形梁护栏立柱施工
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 24 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧硬路肩施工
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 25 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧硬路肩施工 整理资料
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 26 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	整理资料 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧硬路肩养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 27 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	整理资料 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧硬路肩养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 28 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧路基边坡修整 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧硬路肩养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 29 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧路基边坡修整 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧硬路肩养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 30 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧浆砌片石边沟基坑开挖 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧硬路肩养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 晴

日期: 2017 年 7 月 31 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧浆砌片石边沟基坑开挖 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧硬路肩养生
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 8 月 1 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧浆砌片石边沟砌筑 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧硬路肩养生 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧波形护栏板安装
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 雷阵雨

日期: 2017 年 8 月 2 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧浆砌片石边沟砌筑、勾缝 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧波形护栏板安装
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 阴

日期: 2017 年 8 月 3 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧土边沟整形 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧隔离栅调整 安装
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

河北省高速公路衡大管理处现场日志

天气情况: 多云

日期: 2017 年 8 月 4 日

填报单位	秦皇岛路桥建设开发有限公司
施工部位及主要内容	南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧土边沟整形 南官互通部分匝道扩宽改造 AK0+420—AK0+530 右侧隔离栅调整 安装
存在问题	无
整改措施	无
整改结果	无
备 注	无

