

附表二

项目绩效评价信息公开表

项目名称（全称）：		大广高速公路衡大段增设可变情报板工程	
项目承担单位	河北省高速公路 衡大管理处	项目实施地点	衡水
项目计划实施时间	2012年5月20日	项目实际实施时间	2012年5月20日
项目计划总投资	304.99	其中：财政预算安排	304.99
项目实际投资	303.5213	其中：财政预算安排	303.5213
一、项目概况			
在大广高速衡大段衡水南互通、南宫互通、邱县服务区、漳河特大桥及大名互通增设F型可变信息标志，共5套。增加公众路况视频网络发布系统1套。			
二、项目资金支出内容			
支出明细内容	数量	单价（元）	总金额（万元）
建安费			270.6408
管理费			5.825
监理费			3.2955
工可编制费			2.6
设计费			17.16
招标代理费			4
三、项目目标完成情况			
计划目标	主要评价指标	指标完成情况	差异说明
在大广高速公路深州至大名（冀豫界）段衡水南互通上行K50+050、南宫互通下行K88+200等五处各增设1套悬臂式可变信息标志，显示屏有效显示面积为4米*2米，像素间距31.25毫米。增加公众路况视频网络发布系统。	完成的项目工程量	完成5套F型可变信息标志以及配套光电缆施工及公众路况视频网络发布系统。	无
	完成项目的质量	合理安排项目实施，工程质量合格	无
	完成项目的时效	实际开工时间5月20日，实际完工时间2012年11月22日完成	无
四、评价意见			
项目评价结果	优		
管理处在省交通运输厅、高管局的正确领导下，根据各级政府的政策要求结合我处项目规划，2012年度完成了该项目，确保衡大高速公路的畅通、舒适、安全。在项目执行过程中，提早谋划，强化管理，有力地控制了项目进度、完成指标，并满足设计要求。			

项目主管部门：河北省高速公路衡大管理处

公开期限：2013.12.11-2014.2.12

联系人：王新、侯旭光、毛然

联系电话：0381-6941653、6941692、6941603