

大广高速公路衡大段2017年路基路面病害处治工程BHZZL-3标施工计划横道图

施工队伍编号	桩号		位置	分项工程	4月份						5月份						6月份						7月份						8月份					
					5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	30	5	10	15	20	25	31	5	10	15	20	25	31
1	K1574+616	K1591+262	被交道防护	放线	■																													
				沟槽开挖							■																							
				模板安装													■																	
				浇筑混凝土													■																	
				安装隔离栅																			■											
				清理、验收																			■											
2	K1699+662-K1702+740北京方向 K1741+040-K1743+940北京方向		超高段排水	放线													■																	
				路缘石拆除													■																	
				路缘石安装													■																	
				盖板安装													■																	
				热沥青灌缝																			■											
				清理、验收																			■											
备注	因天气环保原因停工，工期顺延。																																	