

预拌混凝土质量证明书

需货方	石家庄吉路路桥工程公司			合格证编号	Z201607001		
供货方	邯郸市泳利混凝土有限公司			配合比编号	1607001		
工程名称	大厂高速公路 (G45) 衡大段路基路面病害治理工程			强度等级	C15		
混凝土标记	A- C15-180 (S4) -GB/T 14902			浇注部位	东张孟互通桥路基基层贫混凝土		
出厂塌落度	180 mm	供货日期	2016.07.27	预定供货量	1000m ³		
实际供货量		其他技术要求					
原材料质量							
名称	水泥	砂子	石子	掺合料		外加剂	
品种	普通	河砂	碎石	粉煤灰	矿粉	泵送剂	
规格、级别	P.042.5	中砂	5-30mm	II级	S95	KMS-II	
生产厂家	太行山	沙河	武安	马电	宏辉	凯美思	
出厂编号	SP4260	-----	-----	-----	-----	-----	
复验报告编号	C1607-06	S1607-06	G1607-06	F1607-04	K1607-04	Y1607-02	
备注							

技术负责人: 王玲

填表人


供货方 (盖章):

签发日期: 2016年 07月 27日

邯郸市工程建设质量监督检测总站监制

混凝土开盘鉴定

工程名称: 大广高速公路 (G45) 衡大段路基路面病害治理工程 施工单位: 石家庄吉路路桥工程公司

混凝土施工部位		东张孟互通桥路基层 贫混凝土				混凝土配合比编号			1607001		
混凝土设计强度		C15		水胶比		0.58		砂率		46%	
材料		水泥 kg	水 kg	砂 kg	石 kg	外加剂		掺合料		要求塌落度	
						泵送 剂kg	粉煤 灰kg	矿粉 kg	180±20mm		
实验室 配合 比	kg/m³	220	182	880	1015		6.3	50			45
	kg/盘	660	546	2640	3045		18.9	150			135
施工配 合比	kg/盘	660	461	2724	3045		18.9	150	135		
	砂子含水率: 3.2% 石子含水率: 0%										
实测结果											
鉴定项目	混凝土拌合物			原材料品种、规格、型号是否与通知单相符							
	塌落度	保水性	水泥	砂	碎石	掺合料		外加剂			
						矿粉	粉煤 灰		泵送 剂		
设计	180±20mm	良好	P.O42.5	中砂	5-30mm	S95	II级		KMS-II		
实际	180mm	良好	相符	相符	相符	相符	相符		相符		
鉴定意见:											
参加开盘鉴定单位代表签字											
监理(建设)单位代表		施工单位项目技术负责人			混凝土试配单位代表		搅拌单位技术负责人				
											

混凝土配合比通知单

委托单位：石家庄吉路路桥工程公司

工程名称	大厂高速公路（G45）衡大段路基路面病害治理工程			委托日期	16.07.27		
使用部位	东张孟互通桥路基基层贫混凝土			报告日期	16.08.24		
混凝土种类	普通	设计等级	C15	要求坍落度	180±20mm		
水泥品种强度等级	P·042.5	生产厂家	太行山水泥	试验编号	C1607-06		
砂规格	中砂			试验编号	S1607-06		
石子规格	5—30mm 连续粒级			试验编号	G1607-06		
外加剂种类及掺量	泵送剂			试验编号	Y1607-02		
掺合料种类及掺量	粉煤灰			试验编号	F1607-04		
	矿粉			试验编号	K1607-04		
配 合 比							
材料名称	水泥	砂子	石子	水	泵送剂	粉煤灰	矿粉
用量 kg/m ³	220	880	1015	182	6.3	50	45
质量配合比	1	4	4.61	0.83	0.029	0.23	0.20
搅拌方法	机械	捣固方法	人工	养护条件		标养	
砂率%	46%	水胶比	0.58	试验坍落度		180mm	
依据标准： JGJ55—2011							
备注：配合比用料以干料计							
技术负责人：王玲				审核：胡红林  试(检)验：胡红林			

预拌混凝土质量证明书

需货方	石家庄吉路路桥工程公司			合格证编号	Z201608001		
供货方	邯郸市泳利混凝土有限公司			配合比编号	1608006		
工程名称	大广高速公路（G45）衡大段路基路面病害治理工程			强度等级	C40		
混凝土标记	A- C40 -180 (S4) -GB/T 14902			浇注部位	东张孟互通桥路面		
出厂坍落度	180 mm	供货日期	2016.08.23	预定供货量	100m ³		
实际供货量		其他技术要求					
原材料质量							
名称	水泥	砂子	石子	掺合料		外加剂	
品种	普通	河砂	碎石	粉煤灰	矿粉	泵送剂	
规格、级别	P.042.5	中砂	5-20mm	I 级	S95	KMS-II	
生产厂家	太行山	沙河	武安	邯峰	宏辉	凯美思	
出厂编号	SP4290	-----	-----	-----	-----	-----	
复验报告编号	C1608-05	S1608-05	G1608-05	F1608-03	K1608-03	Y1608-02	
备注							

技术负责人: 王玲

填表人: 郭

供货方 (盖章):

签发日期: 2016 年 08 月 23 日

邯郸市工程建设质量监督检测总站监制



混凝土开盘鉴定

工程名称: 大广高速公路(G45)衡大段路基路面病害治理工程 施工单位: 石家庄吉路路桥工程公司

混凝土施工部位		东张孟互通桥路面				混凝土配合比编号				1608006	
混凝土设计强度		C40		水胶比		0.33		砂率	37%		
材料		水泥 kg	水 kg	砂 kg	石 kg	外加剂		粉 煤 灰 kg	矿 粉 kg	要求塌落度	
						泵送 剂 kg					
试验室配 合比	kg/m ³	335	150	650	1120	9.5		65	70	180±20mm	
	kg/盘	1005	450	1950	3360	28.5		195	210		
施工配合 比	kg/盘	1005	409	1990	3360	28.5		195	210		
	砂子含水率: 2.1%				石子含水率: 0%						
实测结果											
鉴定项目	混凝土拌合物				原材料品种、规格、型号是否与通知单相符						
	塌落度	保水性	水泥	砂	碎石	掺合料		外加剂			
							矿粉	粉煤灰	泵送剂		
设计	180±20mm	良好	P.O42.5	中砂	5-20mm		S95级	I级	KMS-II		
实际	180mm	良好	相符	相符	相符		相符	相符	相符		
鉴定意见:											
参加开盘鉴定单位代表签字											
监理(建设)单位代表		施工单位项目技术负责人			混凝土试配单位代表			搅拌单位技术负责人			
											

混凝土配合比通知单

委托单位：石家庄吉路路桥工程公司

工程名称	大厂高速公路（G45）衡大段路基路面病害治理工程			委托日期	16.08.23		
使用部位	东张孟互通桥路面			报告日期	16.09.20		
混凝土种类	普通	设计等级	C40	要求坍落度	180±20mm		
水泥品种强度等级	P·042.5	生产厂家	太行山水泥	试验编号	C1608-05		
砂规格	（混合）中砂			试验编号	S1608-05		
石子规格	5—20mm 连续粒级			试验编号	G1608-05		
外加剂种类及掺量	泵送剂			试验编号	Y1608-02		
掺合料种类及掺量	矿粉			试验编号	K1608-04		
	粉煤灰			试验编号	F1608-04		
配 合 比							
材料名称	水泥	砂子	石子	水	泵送剂	矿粉	粉煤灰
用量 kg/m ³	335	650	1120	150	9.5	70	65
质量配合比	1	1.9	3.34	0.44	0.028	0.21	0.19
搅拌方法	机械	捣固方法	人工	养护条件		标养	
砂率%	37%	水胶比	0.33	试验坍落度		180mm	
依据标准：JGJ55—2011							
备注：配合比用料以干料计							
技术负责人：王沁 审核：张永坤 试验：何明君 							