

混凝土开盘鉴定

工程名称: 大广高速公路(G45)衡大段路基路面病害治理工程 施工单位: 石家庄吉路路桥工程有限公司

混凝土施工部位: 东张孟互通桥塔板 混凝土配合比编号: 1608006

混凝土设计强度		C40			水胶比		0.33		砂率		37%
材料		水泥 kg	水 kg	砂 kg	石 kg	外加剂		粉 煤 灰 kg	矿 粉 kg		
						泵送 剂 kg					
试验室配 合比	kg/m³	335	150	650	1120	9.5		65	70	180±20mm	
	kg/盘	1005	450	1950	3360	28.5		195	210		
施工配合 比	kg/盘	1005	409	1990	3360	28.5		195	210		
	砂子含水率：2.1% 石子含水率：0%										

实测结果											
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

混凝土拌合物		原材料品种、规格、型号是否与通知单相符									
--------	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

鉴定项目		混凝土拌合物		掺合料		外加剂	
		塌落度	保水性	水泥	砂	碎石	泵送剂
设计	180±20mm	良好	良好	PO42.5	中砂	5-20mm	KMS-II
实际	180mm	良好	良好	相符	相符	相符	相符

鉴定意见:

参加开盘鉴定单位代表签字

单位代表	施工单位项目负责人	混凝土试配单位代表



杨化坤

混凝土配合比通知单

委托单位: 石家庄吉路路桥工程公司

工程名称	大广高速公路 (G45) 衡大段路基路面病害治理工程			委托日期	16.08.12		
使用部位	东张孟互通桥塔板			报告日期	16.09.09		
混凝土种类	普通	设计等级	C40	要求坍落度	180±20mm		
水泥品种 强度等级	P·042.5	生产厂家	太行山水泥	试验编号	C1608-03		
砂规格	(混合) 中砂			试验编号	S1608-03		
石子规格	5—20mm 连续粒级			试验编号	G1608-03		
外加剂种类 及掺量	泵送剂			试验编号	Y1608-01		
掺合料种类 及掺量	矿粉			试验编号	K1608-02		
	粉煤灰			试验编号	F1608-02		
配 合 比							
材料名称	水泥	砂子	石子	水	泵送剂	矿粉	粉煤灰
用量 kg/m ³	335	650	1120	150	9.5	70	65
质量配合比	1	1.9	3.34	0.44	0.028	0.21	0.19
搅拌方法	机械	捣固方法	人工		养护条件		标养
砂率%	37%	水胶比	0.33		试验坍落度		180mm
依据标准: JGJ55—2011							

备注: 配合比用料以干料计


技术负责人: 王玲

审核: 杨化坤

试(检)验: 刘斐斐

预拌混凝土质量证明书

需货方	石家庄吉路路桥工程公司			合格证编号	Z201608002
供货方	邯郸市永利混凝土有限公司			配合比编号	1608006
工程名称	大厂高速公路 (G45) 衡大段路基路面病害治理工程			强度等级	C40
混凝土标记	A-C40-180 (S4)-GB/T 14902			浇注部位	东张孟互通桥塔板
出厂塌落度	180 mm	供货日期	2016.08.12	预定供货量	20m ³
实际供货量	其他技术要求				
原材料质量					
名称	水泥	砂子	石子	掺合料	
品种	普通	河砂	碎石	粉煤灰	泵送剂
规格、级别	P042.5	中砂	5-20mm	I 级	S95
生产厂家	太行山	沙河	武安	邯峰	宏辉
出厂编号	SP4272	-----	-----	-----	-----
复验报告编号	C1608-03	S1608-03	G1608-03	F1608-02	K1608-02
备注	Y1608-01				



技术负责人: 王玲 填表人: 李勇

签发日期: 2016


08月12日

混凝土开盘鉴定

工程名称: 人广高速公路 (G45) 衡人段路基路面病害治理工程 施工单位: 石家庄吉路路桥工程公司

混凝土施工部位		东张孟互通桥路面			混凝土配合比编号			1608006	
混凝土设计强度		C40		水胶比		0.33		砂率	
材料		水泥	水	砂	石	外加剂		粉煤灰 kg	矿粉 kg
		kg	kg	kg	kg	泵送剂 kg			
试验室配合比	kg/m³	335	150	650	1120	9.5		65	70
	kg/盘	1005	450	1950	3360	28.5		195	210
	kg/盘	1005	409	1990	3360	28.5		195	210
施工配合比		砂子含水率: 2.1% 石子含水率: 0%							
实测结果									
鉴定项目		混凝土拌合物		原材料品种、规格、型号是否与通知单相符					
设计	塌落度	保水性	水泥	砂	碎石	掺合料		外加剂	泵送剂
						矿粉	粉煤灰		
180±20mm		良好	P.O42.5	中砂	5-20mm	S95级		I级	KMS-II
实际	180mm	良好	相符	相符	相符	相符		相符	相符
鉴定意见:									

参加开盘鉴定单位代表签字

监理 (建设) 单位代表	施工单位项目技术负责人	混凝土试配单位代表	搅拌单位技术负责人
			
		王玲	

预拌混凝土质量证明书

需货方	石家庄吉路路桥工程公司		合格证编号	Z201608002
供货方	邯郸市永利混凝土有限公司		配合比编号	1608006
工程名称	大厂高速公路 (G45) 衡人段路基路面病害治理工程		强度等级	C40
混凝土标记	A-C40-180 (S4) -GB/T 14902		浇注部位	东张孟互通桥路面
出厂塌落度	180 mm	供货日期	2016.08.16	100m ³
实际供货量		其他技术要求		


原材料质量

名称	水泥	砂子	石子	掺合料		外加剂
品种	普通	河砂	碎石	粉煤灰	矿粉	泵送剂
规格、级别	P.042.5	中砂	5-20mm	I 级	S95	KMS-II
生产厂家	太行山	沙河	武安	邢峰	宏辉	凯美思
出厂编号	SP4272	-----	-----	-----	-----	-----
复验报告编号	C1608-03	S1608-03	G1608-03	F1608-02	K1608-02	Y1608-01
备注						

技术负责人: 王玲

填表人: 李强

供货方 (盖章):



签发日期: 2016年 08月 16日